

Druktest certificaat

Conform de normen: NBN-EN 378 Uitgevoerd op Nummer van het attest: 11329 18/08/2023

Klant Installatie

NAAM: Cargill TYPE: Comfort

ADRES: Havenstraat 84 REFERENTIE: Labo
1800 Vilvoorde (Vlaams Gewest) KLANT REF.: J2.20

GEBOUW: Gebouw J

REFERENTIE:

Gegevens druktest

De volledige installatie heeft een druktest ondergaan aan **1,1 maal** de maximale toelaatbare werkdruk.

TESTDRUK LD: 41,0 bar
TESTDRUK HD: 41,0 bar
TIJDSDUUR: 24 uur

Tijdens de test werd de installatie gecontroleerd op lekken en vervormingen. De lektest werd uitgevoerd door een visuele controle van de drukken en met schuim.

Besluit

De installatie is lekdicht en geen enkele vervorming werd vastgesteld.

Opmerkingen van de monteur

CERTIFICAAT: NR.ENREF/00111

Afgetest met lekzoekspray, geen drukval of lekken gedetecteerd

Uitvoering

Firma Monteur

NAAM: ATS NV DIVISIE TECHNICS MONTEUR: Wim De Kimpe

ADRES: ZWAARVELD 67a CERTIFICAAT: KOEL/AIB/E_07/T_I_10-391

9220 HAMME